

第 38 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会  
議事要旨

日時：令和元年 7 月 10 日（木）15:00～16:00

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1 会議室

1 開会

2 議事

(1) 借上財産評定委員会の結果について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の 4 点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・舟艇の移動業者は、どのように選定したのか。  
⇒会場側において、入札で選定している。

(2) 有明アーバンスポーツパークのスケートボード FOP 造成工事について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の 4 点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・スケートボードのコースを成形するには、発泡スチロールなどで型を作ってコンクリートを流し込まなければならない。予算はコンクリートの打設分だけではないと思うが、予算上は仕上げなどどこまで見込んでいるのか。  
⇒施工内容は事業者ヒアリングをしているが、非常に手間がかかる作業と聞いている。コンクリートを塗ったり貼り付けたりを繰り返して、最後に磨いていく。スケートボードのタイヤの直径は 50 から 60mm なので、1 mm 程度のズレでも競技に影響が出てくる。左官が手で仕上げるが、適宜 IF の承認を受けながら、繊細な調整をしていく工事になる。仕上げの磨きまで含めて見込んでいる。
- ・使用するコンクリートの量はどのくらいか。  
⇒2 つの FOP を合わせて約 480 m<sup>3</sup>。

- ・ 相当な重さであるが、自重で下がることはないのか。  
⇒ 地下水の水位が高いので、十分な調査をして安全対策を図りながら進めていきたい。

### (3) NESA に基づく機器発注について (第5回)

#### <説明・確認>

- ・ 事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・ 「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

#### <質疑、意見など>

- ・ 当初見込んでいた調達予定数量のうち、現時点でどの程度調達できたのかを示すことはできるか。  
⇒ できると思う。  
⇒ そういう資料があればわかりやすい。
- ・ 資料6の「今後の調達計画」において、第7回以降は今後確定する諸室等に対する発注分としているが、これはマイルストーンに示されているベニューの実施設計が完了していなくても、数量を把握し発注できるものなのか。  
⇒ 実施設計が完了しないと必要な数量の把握は難しい。第6回の発注のように実施設計の内容に左右されず必要となるもので、調達が終わっていない部分はできると思うが、7回目以降はまだ検討中。

### 3 意見交換 特になし

### 4 閉会