2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会都立競技施設等の整備の進行状況

会 場 名	整備費 (億円)			担当	スケジュール							/# -*
	立候補 ファイル	再検討 前	再検討 後	副知事	27年度 (2015)	28年度 (2016)			30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	備考
オリンピックアクアティクスセンター	321	683	683	秋山 副知事	基本設計 委託(~8月))					ш	基本設計委託中 27年度デザインビルド発注予定
海の森水上競技場	69	1,038	491	安藤 副知事	基本設計 委託(~8月)	/ (07/左					П	基本設計委託中 27年度デザインビルド発注予定
有明アリーナ	176	404	404	前田 副知事	基本設計 委託(~8月)	// / / / / / / / / / / / / / / / / / /					オ	基本設計委託中 27年度デザインビルド発注予定
夢の島ユース・プラザ・アリーナA 夢の島ユース・プラザ・アリーナB	364	880	0								リンピ	「さいたまスーパーアリーナ」に変更 「武蔵野の森総合スポーツ施設」に変更
若洲オリンピックマリーナ	92	414	0							テ	ック	「江の島ヨットハーバー」に変更
カヌースラローム会場	24	73	73	前田 副知事	基本設計 (H27.7~)	美施設計		工事	ストイ	パラ	基本設計委託中
大井ホッケー競技場	25	48	48	安藤 副知事	基本設(第3四)	実施設計		工事	ベント	リンピ	27年度基本設計着手予定
アーチェリー会場(夢の島公園)	14	24	24	安藤 副知事	基本設(第3四	計委託 半期~)	実施設計		工事		ック競	27年度基本設計着手予定
有明テニスの森	59	144	144	秋山 副知事	基本設(9月~	計委託 (予定))	実施設計		工事		技大	基本設計業者選定中(9月契約予定)
武蔵野の森総合スポーツ施設	250	351	351	秋山 副知事	工事継 (~H29		\rangle			-	一会—	29年1月竣工予定
IBC/MPC(東京ビッグサイト)	144	228	228	前田 副知事	基本設計 実施 変託 (第3	施設計委託		工事	<u> </u>			実施設計委託に向け準備中
その他	0	297	23									
合 計	1,538	4,584	2,469									

[※] 現時点での予定であり、今後、設計等の進捗により確定していく。