

## 競技会場等の設計・工事の契約状況について(平成28年5月12日現在)

	会場名	進捗状況	契約件名(※1)	契約日	契約金額(千円)	履行期限	執行委任先	執行委任の 範囲と内容
1	オリンピック アクアティクスセンター	実施設計中	オリンピックアクアティクスセン ター(仮称)(27)新築工事	平成28年3月3日	46,980,000	平成31年12月20日	財務局	設計・工事
2	海の森水上競技場	実施設計中	平成27年度海の森水上競技場整備 工事	平成28年3月3日	24,898,320 【(※2)28,638,877】	平成31年3月28日	港湾局	設計・工事
3	有明アリーナ	実施設計中	有明アリーナ(仮称)(27)新築 工事	平成28年3月3日	36,028,800	平成31年12月9日	財務局	設計・工事
4	カヌー・スラローム会場	基本設計中	カヌー・スラローム競技会場整備 基本設計	平成27年7月10日	165,453	平成28年5月31日	建設局	基本設計
5	大井ホッケー競技場	基本設計中	大井ホッケー競技場(仮称) (27)新築及び改修工事基本設計	平成27年12月11日	21,600	平成28年6月23日	財務局	基本設計
6	アーチェリー会場 (夢の島公園)	盛土設計 委託完了	盛土工事及び施設設計の発注準備中					
7	武蔵野の森 総合スポーツ施設	建設中	武蔵野の森総合スポーツ施設(仮 称)(25)メインアリーナ棟新築 工事(その2)	平成25年12月13日	13,241,275 【(※3)33,305,561】	平成29年1月31日	財務局	工事
8	有明テニスの森	基本設計中	有明テニスの森公園及び有明コロ シウム(27)改築及び改修工事基本 設計	平成27年9月29日	103,343 (有明テニスの森公園分)	平成28年5月13日	財務局	基本設計
9	その他 (代々木歩道橋改修)	概略設計 委託完了	詳細設計の発注準備中					

※1) 主要な契約を記載

※2) 環境局実施の工事契約を含む総額

※3) 契約件名以外の工事契約を含む総額