

<個別案件確認表（東京都）>

東京都担当確認年月日 平成 30 年 4 月 10 日

東京都作業部会確認年月日 平成 30 年 4 月 11 日

(予定価格変更に伴う再確認年月日 平成 31 年 3 月 20 日)

(実施設計完了に伴う確認年月日 令和 2 年 3 月 19 日)

(契約変更に伴う再確認日 令和 3 年 3 月 17 日)

事業名 共同実施事業（仮設等、テクノロジー）

案件名 仮設オーバーレイ整備業務（その5）（幕張メッセ）

確認の視点	東京都の見解	備考
経費の負担が平成 29 年 5 月 31 日の合意の考え方に基づくものであること	<ul style="list-style-type: none"> ● 経費負担の基本的な考え方は、平成 29 年 5 月 31 日の合意の考え方に基づくものであることが説明により確認できた。 ● 本件は大枠の合意に基づき、組織委員会、都、国の負担額を積算しているが、現状の発注額は基本設計完了時のものであり、設計・工事の進捗に応じて修正することが必要である。 	
事業の執行に当たり、大会運営を担う組織委員会が一括して執行した方が効率的、効果的であること	<ul style="list-style-type: none"> ● 契約における整備は全てオーバーレイ、仮設等のインフラ整備にあたることから、平成 29 年 5 月 31 日の合意に従い、組織委員会が執行する内容として妥当である。 ● 組織委員会が会場整備や大会運営を担うことになっており、この方針により準備を進めている。 ● 仮設オーバーレイに関しては、平成 29 年度に基本設計を実施しており、本件は引き続き実施設計および工事を行うものであり継続性が必要となる。 ● また、組織委員会は IOC や IF 等と協議して整備計画をまとめているため、確実かつ速やかに会場整備を行うために一括して執行することが効率的、効果的である。 	
経費の内容等が必要性（必要な内容、機能かなど）、効率性（適正な規模、単価かなど）、納得性（類似のものと比較して相応かなど）等の観点から妥当なものであること	<ul style="list-style-type: none"> ● 観客席、テント、フェンスなど大会運営に用いる仮設施設の整備であり、不可欠な事業である。 ● 大規模かつ特殊なイベントであり、借上施設やその備品類では、量的にも質的にも不十分で、本事業により補う必要がある。 ● 本件は大会運営に必要な内容であることを確認している。 	

	効 率 性	<ul style="list-style-type: none"> ● 仮設施設の規模、仕様、配置は、過去大会の事例を参考に、関係各部門の意見等を調整、反映して設定したとの説明を受けた。 ⇒（平成 31 年 3 月 15 日 起工内容変更確認）再起工にあたり、規模、仕様、配置を見直し、組織委員会内の関係各部門の了承を得ていることを確認した。 ● 発注図書において、次の数量の整合を確認した。 <ol style="list-style-type: none"> ① 競技会場に必要なセキュリティにかかるフェンス・バリア、ユニットハウス、テント、観客のためのスタンド・客席、暑さ対策が計上されている。 ② 維持管理費、撤去費、建設副産物処理費、諸経費が計上されている。 ③ 幕張メッセでは、上記①②の他に交通誘導員、地立ちトラス、天井吊りトラス、空調設備といった大会運営に必要な項目が計上されている。 ⇒（平成 31 年 3 月 15 日 起工内容変更確認）幕張メッセにおいては、ワークフォース諸室の集約による内部改修費の削減、天井吊りトラス部材の数量削減など、数量・仕様の見直しが行われていることを確認した。 ● 予定価格の積算に用いる単価は、都単価や刊行物掲載の市場価格を用いるほか、独自に国内外の仮設業者から聴取した情報に基づき単価を設定している。なお、単価は過去大会の知見を有し、市場価格に精通したコンサルタントの査定を受け、設定していることを確認した。 ● 内訳書、見積比較表などで主な項目の単価設定根拠を確認するとともに、組織委員会へのヒアリングにより、単価設定の方針（採用単価の優先順位など）に従って積算していることを確認した。 ● 内訳書ではリースと買取りの分けが明記されていない項目については組織委員会へのヒアリングにより確認した。また、リース材の単価が組織委員会の単価設定の方針に従って設定されていることを確認した。 ● 工程については、要求水準書で工期及びオーバーレイ整備工程に記載があることを確認した。 ● 調達する資機材等については、要求水準書において「持続可能性に配慮した調達コードを遵守する」こととするとともに、可能な限りリースまたはレンタル品を使用していることを確認した。 ● 仮設資材については、特注品を極力減らし、できる限り汎用品を用いている。また、調達に当たり、レンタル・リースを原則とし、買取りを最小限とすることで資材発生を抑制している。 ● やむなく特注や買取りとせざるを得なかった仮設施設については、大会後に有効活用を図るべく、既に一部の施設管理者と調整を始めていることを確認した。引き続き、こうした取組を始め、3Rを推進していただきたい。 ● アクセシビリティについては、要求水準書において、オーバーレイ整備のアクセシビリティに関する基本的な考え方を「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」によることを確認した。 ● 事業内容のさらなる最適化を図るため、CVE、SVSD等により、規模、仕様、工法など設計内容全般にわたる見直し及びコストの削減を並行して行ってきた。 ● なお、幕張メッセについて、次の金額に関わる3点について、妥当性の確認のため、契約までに説明をお願いしたい。 <ol style="list-style-type: none"> ① 放送・競技用照明の数量 ⇒（平成 30 年 9 月 10 日 追記）放送・競技用照明の数量について、実施設計段階で詳細検討することを確認した。 ② 空調設備機器搬入費 ⇒（平成 30 年 9 月 6 日 追記）空調設備機器搬入費について、代価表の内容を確認した。 ③ AホールとBホールの空調設備の積算の考え方の違い ⇒（平成 30 年 9 月 6 日 追記）Aホールの空調設備について、拾い図及び集計表を修正し、発注前に整合を図ったことを確認した。Bホールの空調設備については、実施設計段階で詳細検討することを確認した。 	
--	-------------	--	--

	<p style="text-align: center;">納 得 性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 仮施設整備費について都単価や刊行物がないものについては、関心度調査を実施し、国内外のサプライヤーから供給可能量や費用情報を入手し、単価を設定している。 ● CVE、SVSD 等によりコスト削減を図るとともに、受注者からも契約時 VE 提案を募る予定など、一貫してコスト削減に取り組んでいる。 ● 上記の項目を中心として、組織委員会からヒアリングを行うとともに、提示された図面、要求水準書、内訳書により包括的に確認し、納得性があると判断した。 ● なお、調達については、国内外の建設会社、イベント業者、サプライヤーを発注対象にするなど、競争性が増す工夫を凝らしている。 ⇒(平成 31 年 3 月 15 日追記) 契約予定額を包括的に確認するために、契約日までに次の資料等を用いて、都に説明すること。 ①当初入札後に受注予定者との内容精査、確認状況を記載したもの ②組織委員会または受注予定者が取得した価格根拠を示すもの ⇒(平成 31 年 3 月 28 日追記) 入札後、組織委員会はおよそ半年間にわたり、入札業者と価格交渉を行うことにより、発注予定価格の削減に取り組んできたことを組織委員会へのヒアリングにより確認した。 	
<p>その他経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであること</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● 積算や整備内容の妥当性等を図る目的で、上記の項目を中心として、組織委員会からヒアリングを行うとともに、提示された図面、要求水準書、内訳書により公費負担の対象として適切であることを包括的に確認した。 ● 現状の基本設計での設計内容に基づく本案件については、概ね妥当と判断した。併せて、発注総額が V2 予算内に収まっていることを確認した。一方で、会場別都負担額は提示されているが内訳が提示されていないため、都における確認は、都負担額内訳をチェックすることが前提である。 ⇒ (平成 30 年 4 月 13 日追記) 部会開催後に提供された資料により、都負担額の内訳をチェックし、都における確認を完了した。今後、設計・工事の進捗に応じた修正に合わせ、組織委員会と都の経費分担についても、引き続き調整をお願いしたい。 ⇒ (平成 31 年 3 月 15 日追記) 今回の発注予定価格が当初起工額を上回るが、V3 の仮設オーバーレイ全体予算内に収まっていることを確認した。 ただし、今後行われる実施設計の積算作業では、貴委員会において単価等を十分に精査した上で、工事着手前までにその設定根拠をご説明いただきたい。 ● 今後、実施設計に向けて、仕様や数量の精緻化を図り、CVE や SVSD 等の手法を用い更なるコスト削減に努めて頂きたい。実施設計完了後は、工事着手前の段階で、本作業部会において再度設計内容及び金額の確認を行わせて頂きたい。 (令和 2 年 3 月 18 日 実施設計完了に伴う追記) 予算内であることを確認しているが、令和元年度末に、大会経費の都の枠内であることを改めて確認する。 設計内容及び金額については、組織委員会へヒアリングを行うとともに、実施設計図面、内訳書により確認しているところであるが、実施設計完了に伴う契約変更（覚書締結）前までに、技術的な検討内容等の補足説明をお願いしたい。 なお、費用分担については、工事の実績に基づき、各経費区分および公費負担額などについて確定するものとする。 	

	<p>(令和2年3月30日 追記) V4 予算内であることを確認した。</p> <p>(令和2年4月20日 追記) 組織委員会からの補足説明により、技術的な検討内容等を確認した。</p> <p>(令和3年3月16日 契約変更に伴う追記) 現時点では、大会経費の都の枠内であることを確認できないため、組織委員会負担とする。 設計内容及び金額については、組織委員会へヒアリングを行うとともに、実施設計図面、内訳書により確認しているところであるが、引き続き可能な限りの効率化、精査を図り、引き続き、経費が最小限のものとなるよう抑制・削減に取り組むこと。 都は大会経費の都の分担額の枠内であることを令和2年度末に、改めて確認した上で負担することとする。</p>	
--	--	--

*公費負担の対象となるパラリンピック経費に該当するか否かについては、「パラリンピック経費の基本的な考え方について」に基づき、パラリンピック作業部会において確認するものとする。

<個別案件確認表（東京都）>

東京都担当確認年月日 平成 30 年 6 月 4 日
 東京都作業部会確認年月日 平成 30 年 6 月 6 日
 （予定価格変更に伴う再確認年月日 平成 31 年 3 月 20 日）
 （実施設計完了に伴う確認年月日 令和 2 年 4 月 24 日）
（契約変更に伴う再確認日 令和 3 年 3 月 17 日）

事業名 共同実施事業（仮設等、エネルギー、輸送、オペレーション）

案件名 仮設オーバーレイ整備業務（その 14）（国立代々木競技場）

確認の視点	東京都の見解	備考
経費の負担が平成 29 年 5 月 31 日の合意の考え方に基づくものであること	<ul style="list-style-type: none"> ● 経費負担の基本的な考え方は、平成 29 年 5 月 31 日の合意の考え方に基づくものであることが説明により確認できた。 ● 本件は大枠の合意に基づき、組織委員会、都、国の負担額を積算しているが、現状の発注額は基本設計完了時のものであり、設計・工事の進捗に応じて修正することが必要である。 	
事業の執行に当たり、大会運営を担う組織委員会が一括して執行した方が効率的、効果的であること	<ul style="list-style-type: none"> ● 契約における整備は全てオーバーレイ、仮設等のインフラ整備にあたることから、平成 29 年 5 月 31 日の合意に従い、組織委員会が執行する内容として妥当である。 ● 組織委員会が会場整備や大会運営を担うことになっており、この方針により準備を進めている。 ● 仮設オーバーレイに関しては、平成 29 年度に基本設計を実施しており、本件は引き続き実施設計および工事を行うものであり継続性が必要となる。 ● また、組織委員会は IOC や IF 等と協議して整備計画をまとめているため、確実かつ速やかに会場整備を行うために一括して執行することが効率的、効果的である。 	
経費の内容等が必要性（必要な内容、機能かなど）、効率性（適正な規模、単価かなど）、納得性（類似のものと比較して相応かなど）等の観点から妥当なものであること	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; margin-right: 10px;">必要性</div> <ul style="list-style-type: none"> ● 観客席、テント、フェンスなど大会運営に用いる仮設施設の整備であり、不可欠な事業である。 ● 大規模かつ特殊なイベントであり、借上施設やその設備類では、量的にも質的にも不十分で、本事業により補う必要がある。 ● 本件は大会運営に必要な内容であることを確認している。 </div>	

	<p style="text-align: center;">効 率 性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 仮設施設の規模、仕様、配置は、過去大会の事例を参考に、関係各部門の意見等を調整、反映して設定したとの説明を受けた。 ⇒（平成 31 年 3 月 15 日起工内容変更確認）再起工にあたり、規模、仕様、配置を見直し、組織委員会内の関係各部門の了承を得ていることを確認した。 ● 発注図書において、次の数量の整合を確認した。 <ul style="list-style-type: none"> ① 競技会場に必要なセキュリティにかかるフェンス・バリア、観客のためのスタンド・客席や、ユニットハウス、テント、暑さ対策が計上されている。 ② 維持管理費、撤去費、建設副産物処理費、諸経費が計上されている。 ③ 上記①②の他に放送・競技用照明、ウォームアップエリア、更衣室改修、給排水設備工事、メインアリーナ等空調設備工事といった大会運営に必要な項目が計上されている。 ⇒（平成 31 年 3 月 15 日起工内容変更確認）国立代々木競技場においては、セキュリティフェンスの取止め、ワークフォースエリアのパーティションの見直しなど、数量・仕様の見直しが行われていることを確認した。 ● 予定価格の積算に用いる単価は、都単価や刊行物掲載の市場価格を用いるほか、独自に国内外の仮設業者から聴取した情報に基づき単価を設定している。なお、単価は過去大会の知見を有し、市場価格に精通したコンサルタントの査定を受け、設定していることを確認した。 ● 内訳書、見積比較表などで主な項目の単価設定根拠を確認するとともに、組織委員会へのヒアリングにより、単価設定の方針（採用単価の優先順位など）に従って積算していることを確認した。 ● 内訳書ではリースと買取りの分けが明記されていない項目については組織委員会へのヒアリングにより確認した。また、リース材の単価が組織委員会の単価設定の方針に従って設定されていることを確認した。 ● 工程については、要求水準書で工期及びオーバーレイ整備工程に記載があることを確認した。 ● 調達する資機材等については、要求水準書において「持続可能性に配慮した調達コードを遵守する」こととするとともに、可能な限りリースまたはレンタル品を使用していることを確認した。 ● 仮設資材については、特注品を極力減らし、できる限り汎用品を用いている。また、調達に当たり、レンタル・リースを原則とし、買取りを最小限とするよう努められたい。 ● やむなく特注や買取りとせざるを得なかった仮設施設については、大会後に有効活用を図るべく、引き続き 3R の取組を推進していただきたい。 ● アクセシビリティについては、要求水準書において、オーバーレイ整備のアクセシビリティに関する基本的な考え方を「Tokyo2020 アクセシビリティ・ガイドライン」によることを確認した。 ● 事業内容のさらなる最適化を図るため、CVE、SVSD 等により、規模、仕様、工法など設計内容全般にわたる見直し及びコストの縮減を並行して行ってきた。 ● また、国立代々木競技場について、次の金額に関わる 1 点に関して、妥当性の確認のため、契約までに説明をお願いしたい。 <ul style="list-style-type: none"> ① 電気設備工事の単価設定根拠 ⇒（平成 30 年 6 月 11 日追記）電気設備工事の単価設定根拠について、カタログ単価であることを確認した。 	
	<p style="text-align: center;">納 得 性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 仮設施設整備費について都単価や刊行物がないものについては、関心度調査を実施し、国内外のサプライヤーから供給可能量や費用情報を入手し、単価を設定している。 ● CVE、SVSD 等によりコスト縮減を図るとともに、受注者からも契約時 VE 提案を募る予定など、一貫してコスト縮減に取り組 	

	<p>んでいる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 上記の項目を中心として、組織委員会からヒアリングを行うとともに、提示された図面、要求水準書、内訳書により包括的に確認し、納得性があると判断した。 ● なお、調達については、国内外の建設会社、イベント業者、サプライヤーを発注対象にするなど、競争性が増す工夫をしている。 <p>⇒(平成 31 年 3 月 15 日追記) 契約予定額を包括的に確認するために、契約日までに次の資料等を用いて、都に説明すること。 ①当初入札後に受注予定者との内容精査、確認状況を記載したもの ②組織委員会または受注予定者が取得した価格根拠を示すもの</p> <p>⇒(平成 31 年 3 月 28 日追記) 入札後、組織委員会はおよそ半年間にわたり、入札業者と価格交渉を行うことにより、発注予定価格の縮減に取り組んできたことを組織委員会へのヒアリングにより確認した。</p>	
<p>その他経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであること</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 積算や整備内容の妥当性等を図る目的で、上記の項目を中心として、組織委員会からヒアリングを行うとともに、提示された図面、要求水準書、内訳書により公費負担の対象として適切であることを包括的に確認した。 ● 現状の基本設計での設計内容に基づく本案件については、概ね妥当と判断した。併せて、発注総額が V2 予算内に収まっていることを確認した。 <p>⇒(平成 31 年 3 月 15 日 起工内容変更確認) 今回の発注予定価格が当初起工額を上回るが、V3 の仮設オーバーレイ全体予算内に収まっていることを確認した。 ただし、今後行われる実施設計の積算作業では、貴委員会において単価等を十分に精査した上で、工事着手前までにその設定根拠をご説明いただきたい。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 今後、実施設計に向けて、仕様や数量の精緻化を図り、CVE や SVSD 等の手法を用い更なるコスト縮減に努めて頂きたい。実施設計完了後は、工事着手前の段階で、本作業部会において再度設計内容及び金額の確認を行わせて頂きたい。 <p>(令和 2 年 4 月 21 日 実施設計完了に伴う追記) 大会経費の都の枠内に収まっていることは確認しているが、全体経費についても引き続き縮減に努めること。 設計内容及び金額については、組織委員会へヒアリングを行うとともに、実施設計図面、内訳書により確認しているところであるが、実施設計完了に伴う契約変更(覚書締結)前までに、技術的な検討内容等の補足説明をお願いしたい。 なお、費用分担については、工事の実績に基づき、各経費区分および公費負担額などについて確定するものとする。</p> <p>(令和 2 年 5 月 18 日 追記) 組織委員会からの補足説明により、技術的な検討内容等を確認した。</p> <p>(令和 3 年 3 月 16 日 契約変更に伴う追記) 現時点では、大会経費の都の枠内であることを確認できないため、組織委員会負担とする。 設計内容及び金額については、組織委員会へヒアリングを行うとともに、実施設計図面、内訳書により確認しているところであるが、引き続き可能な限りの効率化、精査を図り、引き続き、経費が最小限のものとなるよう抑制・削減に取り組むこと。</p>	

	都は大会経費の都の分担額の枠内であることを令和2年度末に、改めて確認した上で負担することとする。	
--	--	--

*公費負担の対象となるパラリンピック経費に該当するか否かについては、「パラリンピック経費の基本的な考え方について」に基づき、パラリンピック作業部会において確認するものとする。