

# 新規恒久施設等の整備(令和元年12月時点)について

## 1 新規恒久施設等の整備費

(単位:億円)

	施設名※1	当初整備費 (平成26年11月時点)	整備費の見込み		当初整備費 からの縮減額	当初整備費からの主な縮減項目等※2
			平成31年1月時点	令和元年12月時点※2		
(1)	東京アクアティクスセンター	683	567	567	▲116	・建物規模の縮小、減築の取り止め ・地中障害物や汚染土の処理
(2)	海の森水上競技場	491	308	<u>303</u>	▲188	・グラウンドスタンド棟などの建物の低廉化、外構の変更 ・関係機関との協議を踏まえた工事中の安全対策の実施等
(3)	有明アリーナ	404	370	370	▲34	・軟弱地盤対策工法の見直しや内外装、設備仕様の見直し ・アクセシビリティの強化や消防指導への対応等
(4)	カヌー・スラロームセンター	73	73	<u>78</u>	5	・地中障害物の処理、受注者の経営破たんに伴う増 ・アスリートファースト・競技運営の円滑化のための改善等
(5)	大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場	48	48	48	0	
(6)	夢の島公園アーチェリー場	24	9	9	▲15	・盛土工事の進捗、施設計画の具体化を反映 ・工事入札による減を反映
(7)	有明テニスの森公園テニス施設	144	102	102	▲42	・競技団体等との調整結果や設計の精査を反映 ・工事入札による減、地中障害物の処理、 受注者の経営破たんに伴う増を反映
(8)	武蔵野の森総合スポーツプラザ	351	351	351	0	
(9)	その他(競技会場周辺の歩道橋等)	23	0	0	▲23	・代々木会場付近の歩道橋を大会時に仮設の横断歩道で対応
合計		2,241	1,828	<u>1,828</u>	▲413	

※1 施設名は、条例名称を表記

※2 下線は、平成31年1月時点からの変更部分

## 2 新規恒久施設等の整備状況

	施設名 ※1	スケジュール						備考 ※3
		H27(2015)年度	H28(2016)年度	H29(2017)年度	H30(2018)年度	R元(2019)年度	R2(2020)年度	
(1)	東京アクアティクスセンター	基本設計委託	実施設計・工事					<ul style="list-style-type: none"> <li>設計・施工一括発注方式で契約 (平成28年3月～令和2年2月)</li> </ul>
(2)	海の森水上競技場	基本設計委託	実施設計・工事					<ul style="list-style-type: none"> <li>令和元年5月竣工</li> <li>令和元年6月1日供用開始</li> </ul>
(3)	有明アリーナ	基本設計委託	実施設計・工事					<ul style="list-style-type: none"> <li><b>令和元年12月竣工</b></li> </ul>
(4)	カヌー・スラロームセンター	基本設計委託	実施設計委託	競技コース工事		管理棟工事	<ul style="list-style-type: none"> <li>競技コース(平成29年6月～令和元年5月)</li> <li>令和元年7月6日供用開始</li> <li><b>令和元年12月管理棟竣工</b></li> </ul>	
(5)	大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー競技場	基本設計委託	実施設計委託	工事			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>令和元年6月竣工</b></li> <li>令和元年7月10日供用開始</li> </ul>	
(6)	夢の島公園アーチェリー場	盛土設計委託	盛土工事	施設設計委託	施設工事		<ul style="list-style-type: none"> <li>平成31年2月竣工</li> <li>平成31年4月28日供用開始</li> </ul>	
(7)	有明テニスの森公園テニス施設	基本設計委託	実施設計委託	ショーコート・屋内コート建屋等工事 ※2			<ul style="list-style-type: none"> <li><b>令和元年7月ショーコート・屋内コート建屋等竣工</b></li> <li>屋外コート・屋内コート表層等工事(平成31年1月～令和2年3月) <b>うち屋外コートの一部竣工(令和元年8月)</b></li> <li>令和元年9月17日工事竣工部分利用再開</li> </ul>	
(8)	武蔵野の森総合スポーツプラザ	工事						<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年3月竣工</li> <li>平成29年11月25日開業</li> </ul>

※1 施設名は、条例名称を表記

※2 屋外コート・屋内コート表層等工事

※3 下線は、令和元年6月時点からの変更部分