



仮設オーバーレイ整備業務(その5) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その5)

対象会場：幕張メッセAホール

幕張メッセBホール

幕張メッセCホール

受注者：株式会社乃村工藝社

契約期間：2018年12月4日～2020年10月31日

【契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V4 予算の範囲内

契約期間：2018年12月4日～2020年10月31日（変更なし）

実施設計概要（主な金額増減要因）

幕張メッセ

○増額要因

- ・ 他FAの大型構築物・練習会場・観客席増加の執行委任を受けてVNIにて施工
- ・ IFとの協議により、FOP関係の仕様変更

○減額要因

- ・ 仮設観客席について、設計深度化に伴う既存席改修仕様変更
- ・ 仮設トイレについて、設計深度化に伴う数量減少



仮設オーバーレイ整備業務(その21) 実施設計完了報告について

【当初契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その21)

対象会場：武蔵野の森総合スポーツプラザ
東京スタジアム
武蔵野の森公園

受注者：大和ハウス工業株式会社

契約期間：2019年4月25日～2021年1月29日

【契約変更概要】（内容については後述）

変更後契約額：V4 予算の範囲内

契約期間：2019年4月25日～2021年1月29日（変更なし）

実施設計概要（主な金額増減要因）

武蔵野の森総合スポーツプラザ

○増額要因

- ・ 行政協議による外構工事の施工見直し、施工範囲の拡大
- ・ 仮設席数の増加
- ・ 各FA要望に対応する防火区画貫通処理の見直し
- ・ 実施設計精緻化によるケーブルブリッジの追加
- ・ 消費税8%にて契約締結。4/1以降契約のため10%へ是正

○減額要因

- ・ 近代五種用照明の一部をバドミントン照明にて代用したため削減
- ・ 動力消防ポンプの中止
- ・ ブロックプラン見直しによる諸室削減
- ・ IF交渉による暗幕の設置範囲の減少

実施設計概要（主な金額増減要因）

東京スタジアム

○増額要因

- ・ 実施設計の深度化によるコンテイメントの追加
- ・ 現地調査を踏まえたSECフェンスの仕様・数量変更
- ・ FNBコンテナ、暑さ対策関連工事の追加
- ・ 消費税8%にて契約締結。4/1以降契約のため10%へ是正

○減額要因

- ・ 芝工事、照明工事の分離発注
- ・ 空調増強工事エリアの縮小
- ・ 機能統合等によるコモディティ数量・配置・仕様見直し
- ・ リギング数量、仕様の見直し
- ・ 舗装範囲、既存撤去範囲、造作の変更

実施設計概要（主な金額増減要因）

武蔵野の森公園

○増額要因

- ・ IOC、OBSとの協議により、フラグポールを追加
- ・ VSA設置に伴う、植栽撤去・照明柱撤去復旧
- ・ FNBコンテナを執行委任を受けてVNIにて施工
- ・ 消費税8%にて契約締結。4/1以降契約のため10%へ是正

○減額要因

- ・ セキュリティフェンス数量仕様変更
(メッシュフェンス→フラットパネル、既存活用)
- ・ コモディティの数量・面積・仕様の見直し
(チームテント・OBS・PRSなど)