



# 仮設オーバーレイ整備業務(その5) 契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その5)

対象会場：幕張メッセAホール・Bホール・Cホール

受注者：株式会社乃村工藝社

契約期間：2018年12月4日～2020年10月31日

※ 契約期間は2018年12月4日～2021年10月31日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2018年12月4日～2021年11月30日

## 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

### 幕張メッセAホール・Bホール・Cホール

#### ○増額要因

- ・大会延期に伴う対応
  - レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費等
  - 会場使用期間短縮に伴う追加費用
- ・他FAからの依頼による追加対応
  - 表彰昇降装置の追加（SPT）、スポーツスコアボード架台の追加（TEC）
  - モビリティ充電設備の追加（FNB,LOG,VEM）、区画線施工工事の追加（TRA）等



# 仮設オーバーレイ整備業務(その14) 契約変更について

## 【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その14)

対象会場：国立代々木競技場

受注者：株式会社乃村工藝社

契約期間：2018年12月19日～2020年11月13日

※ 契約期間は2018年12月19日～2021年11月14日に変更済

## 【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2018年12月19日～2021年11月14日

# 変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

## 国立代々木競技場

### ○増額要因

- ・ 既存観客席一時撤去・復旧の施工会社変更
- ・ 受注者との協議による仕様確定に伴うFOP西側段差解消ステップ追加
- ・ 運用計画の詳細検討によるPSA段差解消及びアクセシブルルート構築の追加
- ・ 関係FAの仕様明確化による設備等の変更
- ・ 大会延期に伴う対応
  - レンタル・リース資材の延伸費
  - 一時保管費
  - 再開工事費
  - 計画調整業務

### ○減額要因

- ・ CFD解析を用いた空調機器配置検討によるFOP空調機器台数の削減
- ・ TRA車両区画線消去工法変更