

<個別案件確認表（組織委員会）>

組織委員会担当確認 2018年4月10日

東京都作業部会確認 2018年4月11日

(予定価格変更に伴う再確認年月日 2019年3月20日)

(契約変更に伴う再確認年月日 2020年3月19日)

(契約変更に伴う再確認年月日 2021年3月17日)

事業名 幕張メッセの実施設計・施工

案件名 仮設オーバーレイ実施設計・施工等一括発注 第一弾（幕張メッセ）

確認の視点	組織委員会の見解	備考
経費の負担が平成 29 年 5 月 31 日の合意の考え方に基づくものであること	<ul style="list-style-type: none"> 大枠の合意のとおり、当該事業は千葉県及び民間所有施設における「仮設等のインフラ整備」であり、プレハブ・テント（組織委負担のオーバーレイ）を除き都の負担 パラ経費の対象（算出方法は大枠合意に基づく） 	
事業の執行に当たり、大会運営を担う組織委員会が一括して執行した方が効率的、効果的であること	<ul style="list-style-type: none"> 大枠合意において、経費分担に関らず、オーバーレイ、仮設等のインフラの整備を実施する役割は組織委員会が担う。 整備にあたり、組織委員会が会場状況を把握し、一元的な整備を進めることにより、IOC および IF 要件を反映した施設整備とコスト縮減が可能 	
経費の内容等が必要（必要な内容、機能かなど）、効率性（適正な規模、単価かなど）、納得性（類似のものと比較して相応かなど）等の観点から妥当なものであること	<ul style="list-style-type: none"> 開催都市契約、大会運営要件で求められている施設の整備 (平成 31 年 3 月 1 日：起工内容変更確認) レスリング、テコンドー、フェンシング（オリンピック時）、シッティングバレーボール、ゴールボール、車いすフェンシング、テコンドー（パラリンピック時）競技会場として必要な諸室、スペースを整備 (令和 3 年 3 月 2 日 契約変更に伴う追記) 工事期間における設計変更及び大会延期に伴い生じる追加経費等にかかる対応につき、受注者と協議の結果、現時点で手続きする必要があるもの。 	必要性

	効率性	<p>(平成 31 年 3 月 1 日：起工内容変更確認)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入札業者見積に対し、競技会場の機能が確保できる範囲で、適切なコスト削減を行った。 ・V3 会場整備全体予算の範囲内であるとともに、発注内容の精査を行い、効率化を図っている。 <p>(令和 3 年 3 月 2 日 契約変更に伴う追記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・追加経費等については原契約や公共労務単価等に基づく単価が算出されている。また、コストコンサルタントの確認を受けている。 	
	納得性	<p>(平成 31 年 3 月 1 日：起工内容変更確認)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実勢価格を設定しており、妥当である。 ・工事費は V3 会場整備全体予算に収まる。 <p>(令和 3 年 3 月 2 日 契約変更に伴う追記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コストコンサルタントの確認を受けている。 	
<p>その他経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであること</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・大卒の合意で公費負担とされた、千葉県及び民間所有施設における「仮設等のインフラ整備」であり、公費負担の対象として適切であると考えらる。 <p>(平成 31 年 3 月 1 日：起工内容変更確認)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・V3 会場整備全体予算内 <p>(令和 2 年 3 月 11 日追記)</p> <p>令和 2 年 2 月 20 日設計業務完了により、施工内容を確定させた。単価については、コストコンサルタントの査定を受けている。変更後契約金額は V4 予算内である。</p> <p>(令和 3 年 3 月 2 日 契約変更に伴う追記)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事期間における設計変更及び大会延期に伴い生じる追加経費等を含む契約変更を行う。 ・V5 予算内であることを確認している。 ・引き続き、経費が最小限のものとなるよう抑制・削減に取り組む。 		

*公費負担の対象となるパラリンピック経費に該当するか否かについては、「パラリンピック経費の基本的な考え方について」に基づき、パラリンピック作業部会において確認するものとする。

<個別案件確認表（組織委員会）>

組織委員会担当確認 2018年5月18日

東京都作業部会確認 2018年6月6日

(予定価格変更に伴う再確認年月日 2019年3月20日)

(実施設計完了に伴う再確認年月日 2020年4月24日)

(契約変更に伴う再確認年月日 2021年3月17日)

事業名 国立代々木競技場の実施設計・施工

案件名 仮設オーバーレイ実施設計・施工等一括発注 第二弾（国立代々木競技場）

確認の視点	組織委員会の見解	備考
経費の負担が平成 29 年 5 月 31 日の合意の考え方に基づくものであること	<ul style="list-style-type: none"> 大枠の合意のとおり、当該事業は独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下、「JSC」という。）所有施設における「仮設等のインフラ整備」であり、組織委員会の負担 パラ経費の対象（算出方法は大枠合意に基づく） 	
事業の執行に当たり、大会運営を担う組織委員会が一括して執行した方が効率的、効果的であること	<ul style="list-style-type: none"> 大枠合意において、経費分担に関らず、オーバーレイ、仮設等のインフラの整備を実施する役割は組織委員会が担うこととなっている 整備にあたり、組織委員会が会場状況を把握し、一元的な整備を進めることにより、IOC および IF 要件を反映した施設整備とコスト縮減が可能 	
経費の内容等が必要性（必要な内容、機能かなど）、効率性（適正な規模、単価かなど）、納得性（類似のものと比較して相応かなど）	<ul style="list-style-type: none"> 開催都市契約 大会運営要件で求められている施設の整備 ハンドボール、ウィルチェアラグビー、バドミントン競技会場の施設 <p>(令和3年3月2日 契約変更に伴う追記)</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事期間における設計変更及び大会延期に伴い生じる追加経費等にかかる対応につき、受注者と協議の結果、現時点で手続きする必要があるもの。 	必要性

<p>等の観点から 妥当なもので あること</p>	<p>効率性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・各 FA 及び IF、OBS 等との協議結果に基づき、既存施設を運営諸室として活用 ・コストコンサルが国内外のサプライヤーからの見積りを基に精査した標準単価等により積算 (平成 31 年 3 月 1 日：起工内容変更確認) ・入札業者見積に対し、競技会場の機能が確保できる範囲で、適切なコスト縮減を行った。 (令和 3 年 3 月 2 日 契約変更に伴う追記) ・追加経費等については原契約や公共労務単価等に基づく単価が算出されている。また、コストコンサルタントの確認を受けている。 	
	<p>納得性</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・予算内に収まる ・IOC 推奨の、過去大会知見を有する会場計画アドバイザーが作成した標準プランを基に、各 FA と協議し作成しているため、妥当である (令和 3 年 3 月 2 日 契約変更に伴う追記) ・コストコンサルタントの確認を受けている。 	
<p>その他経費の内容等 が公費負担の対象 として適切なもので あること</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・大枠の合意で公費負担とされたパラ開催経費を構成するパラ競技会場の施設整備であり、公費負担の対象として適切であるとする (平成 31 年 3 月 1 日：起工内容変更確認) ・V3 予算内 (令和 2 年 4 月 8 日追記) 令和 2 年 3 月 6 日設計業務完了により、施工内容を確定させた。単価については、コストコンサルタントの査定を受けている。変更後契約金額は V4 予算内である。 (令和 3 年 3 月 2 日 契約変更に伴う追記) ・工事期間における設計変更及び大会延期に伴い生じる追加経費等を含む契約変更を行う。 ・V5 予算内であることを確認している。 ・引き続き、経費が最小限のものとなるよう抑制・削減に取り組む。 	

*公費負担の対象となるパラリンピック経費に該当するか否かについては、「パラリンピック経費の基本的な考え方について」に基づき、パラリンピック作業部会において確認するものとする。