

第 75 回 共同実施事業管理委員会 東京都作業部会  
議事要旨

日時：令和 2 年 11 月 27 日（金）13:30～15:45

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1・A-2 会議室

1 開会

2 議事

(1) 仮設オーバーレイ整備業務等について

<説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の 4 点に対応していることを確認。

<質疑、意見など>

- ・大会延期に伴う増額のうち金額が大きい事項はなにか。  
⇒「レンタル・リース資材の延伸費・一時保管費」が大部分を占める。
- ・資料 1 ②、夢の島アーチェリー場の増額要因に「ランキングラウンド建屋」とあるが、新たに建てたのか。  
⇒ランキングラウンドの建屋に、新たに日除けを設置したものである。
- ・資料 1 ③のスケートボード FOP 整備工事は、コースデザイナーの帰国後は止まっているのか。  
⇒そのとおり。コースデザイナーの監修下でないと FOP の工事はできない。コースデザイナーなしで施工可能なところから工事を再開するよう調整している。
- ・資料 1 ⑤、武蔵野の森総合スポーツプラザの増額要因に「既存席撤去数の増加」とあるが、経緯を教えてください。  
⇒プレスのプラットフォームを作るために座席を取り外すものであり、現時点では増額見込だが、減額できるよう引き続き交渉していく。
- ・資料 1 ⑥の増額要因に「給排水インフラ施工範囲を変更」とあるが、大会後に撤去するのか。  
⇒そのとおり。仮設のため埋設ではなく地上に配管し、大会後には撤去する。
- ・全ての案件について、コンサルの査定を受け、東京都の単価仕様にも沿って、チェックをしているという理解でよいか。  
⇒追加経費についても全てコストコンサルのチェックを受け、金額も最

最終的に交渉を行い、見直した金額としている。

## (2) Atos 社との Particularised Agreement 契約締結について

### <説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

### <質疑、意見など>

- ・価格の妥当性はどのように確認したか。  
⇒工数の精査、原契約との単価比較、組織委員会の他の契約から得た知見も活用した確認を行い、妥当と判断した。
- ・今回増額するのは人件費のみか。  
⇒大きく分けると、大会オペレーションに伴う人件費、サーバーの運用費、サーバー代クラウド費用、そのシステムを運用する人件費などがある。
- ・Atos 側で本件に関わっている人数はどのくらいか。  
⇒時期によって異なるが、大会時には150~200名程度になる見込み。

## (3) 周波数調整業務等の業務委託の実施について

### <説明・確認>

- ・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組織委員会及び東京都からそれぞれ説明。
- ・「東京都が負担する経費の基本的な考え方」の4点に対応していることを確認。

### <質疑、意見など>

- ・周波数調整の再実施は、一部の会場が対象か。  
⇒全ての会場が必要である。総務省から取得する免許に日時が指定されており、日程変更が発生すると同一会場であっても調整が発生する。
- ・大会延期前と、機器も周波数も変更がない会場もあるか。  
⇒そのとおり。その場合は以前の調整が活かせるが、申請作業は必ず発生する。
- ・500人規模の要員には専門性が必要か。また、確保できる見込みが立っているか。  
⇒会場ごとに異なるが、少なくとも数名ずつ資格保有者または資格がなくても業務に従事した経験がある者が必要であり、それらの方々には概ね来年も御協力いただける。

3 意見交換  
特になし

4 閉会