



『選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務』 における大会延期に伴い発生する追加費用について (リース期間の延長)

会場整備局 選手村整備チーム

2020年11月11日

1 付議概要

- ・ 大会延期に伴い、原契約における資機材のリース期間の延長等を行う。

3 変更内容

■案件名 選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務

■受注者 東急建設株式会社

■変更リース期間 【敷鉄板】 12ヶ月（2020年9月10日～2021年9月9日）
【B型バリケード】 12ヶ月（2020年9月10日～2021年9月9日）
【セキュリティフェンス】 12ヶ月（2020年9月10日～2021年9月9日）

■既リース期間 【敷鉄板】 10ヶ月（2019年12月1日～2020年9月9日）
【B型バリケード】 3ヶ月（2020年6月1日～2020年9月9日）
【セキュリティフェンス】 3ヶ月（2020年6月1日～2020年9月9日）

■変更概要

設置済みのリース品は、現在も選手村の運営に必要な機能を有しているため、一時撤去することは非効率である。したがって、リース品を期間延長した場合と購入した場合とを比較し、リース期間を1年延長とする。