



# 『選手村ビレッジプラザ整備工事』における大会延期に伴い発生する追加費用について (リース期間の延長)

会場整備局 選手村整備チーム

2020年 10月 14日

## 1 付議概要

- ・ 大会延期に伴い、原契約における資機材のリース期間（2020年9月まで）の期間延長等を行う。

## 2 本体施設の概要

### ビレッジプラザ

敷地面積 約14,500㎡

建物面積 約5,300㎡

構造 木造

階数 平屋建て

- 大会期間中の選手の生活を支える仮設施設  
(入村歓迎式典、花屋・雑貨店等、カフェ、メディアセンター)
- 日本の伝統・文化を感じられるよう「木材を使用」。
- 全国の木材を活用し、レガシーとして残す後利用計画有り。
- 本体工事は2020年4月竣工

### 3 変更内容

■案件名 選手村ビレッジプラザ整備工事

■受注者 熊谷組・住友林業特定建設工事共同企業体

■変更リース期間 【床下地材他】 19ヶ月（2020年3月 1日～2021年9月30日）  
【プレハブ】 17ヶ月（2020年4月20日～2021年9月20日）

■既リース期間 【床下地材他】 7ヶ月（2020年3月 1日～2020年9月30日）  
【プレハブ】 5ヶ月（2020年4月20日～2020年9月20日）

#### ■変更概要

設置済みのリース品（床下地及びプレハブ等）を一時撤去するには、付帯工事が大規模となり非効率であるため、リース品を購入した場合とリースした場合を比較した上で、リース期間を1年延長とする。