



馬術競技会場（馬事公苑）仮施設設・オーバーレイ整備工事 契約変更について

【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：馬術競技会場（馬事公苑）仮施設設・オーバーレイ整備工事

対象会場：馬事公苑

受注者：大成建設株式会社

契約期間：2018年9月3日～2021年2月26日

【今回契約変更概要】（内容については後述）

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2018年9月3日～2022年2月28日

変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

馬事公苑

○増額要因

- ・ 大会延期に伴う対応
 - 一時撤去、再設置業務
 - レンタル・リース資材の延伸費
 - 追加諸経費等

○減額要因

- ・ 設計と条件及びメーカー変更による、プレハブ・テントの仕様変更
- ・ VEによる、電気設備の仕様変更
- ・ 設計と条件による、外構の仕様変更
- ・ 上記に伴う削減諸経費等



仮設オーバーレイ整備業務(その8) 契約変更について

【前回作業部会時の契約概要】

契約件名：仮設オーバーレイ整備業務(その8)

対象会場：東京アクアティクスセンター、東京辰巳国際水泳場

受注者：株式会社大林組

契約期間：2019年3月25日～2022年3月31日

【今回契約変更概要】 (内容については後述)

変更後契約額：V5予算の範囲内

契約期間：2019年3月25日～2022年3月31日

変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

東京アクアティクスセンター

○増額要因

●大会延期に伴う対応

①安全対策工事

一時撤去・再設置業務等

②一時中止期間中の委託業務

現場維持業務、設計調整業務

③工事再開に係る追加業務

レンタル・リース延伸費、一時保管費、

工事監理費、共通仮設費、現場管理費、下請経費等

○減額要因

●前回作業部会以降、受注者とのコスト交渉を継続し、

実施設計完了に伴う契約変更に関して、主に以下の項目の減額を実現

- ・単価の見直しによる減額：外構・舗装工事、建屋内装工事、リギング工事 等
- ・数量の更なる精査による減額：コンテインメント 等

変更概要（前回作業部会時からの主な金額増減要因）

東京辰巳国際水泳場

○増額要因

●大会延期に伴う対応

①安全対策工事

一時撤去・再設置業務等

②一時中止期間中の委託業務

現場維持業務、設計調整業務

③工事再開に係る追加業務

レンタル・リース延伸費、キャンセル費

工事監理費、共通仮設費、現場管理費、下請経費等

○減額要因

●前回作業部会以降、受注者とのコスト交渉を継続し、

実施設計完了に伴う契約変更に関して、主に以下の項目の減額を実現

・単価の見直しによる減額：仮設観客席 等